

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 01 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 28~~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 16 台，组件累计安装 18360 块（累计完成 68.5%）； 今日早晨下雨，地面泥泞，上午直流侧无人施工；下午一期西侧 4 人檩条连接件补螺栓直流电缆敷设，二期杏树南侧 4 人组件安装夹具；交流侧电缆敷设 11 人；二期现场实际进度比较计划工期滞后，要求施工单位合理安排加快施工进度；组件夹具到场，巡视现场发现交流电缆沟槽转弯处直角弯偏小，已要求施工单位进行整改。 2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改、准备验收。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐；箱变基础施工，今日到场交流电缆 2999 米（累计 2999 米），对交流电缆进行检查，资料齐全，包装完好，尺寸符合要求。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋中物流园工商业 14 人 ； 尖草坪区现场施工 19 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业： 厂房加固，接地扁铁刷漆敷设焊接防腐，箱变基础施工，交流电缆到场。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：广立一期二期质量问题整改、准备验收。尖草坪区赵家山项目交流、直流电缆敷设，组件夹具安装，檩条连接件螺栓补加。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	