

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 04 日

天气： 晴转阴

星期： 三

气温： 32~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 14 台，组件累计安装 18598 块（累计完成 84.8%）； 总人数 40 人， 。二期杏树林南侧 8 人安装光伏组件，东南侧 5 人安装光伏组件，西南侧 4 人安装组件。外线单位 11 人敷设交流电缆；一期东侧葛队 5 人安装组件，走线 5 人；1 台叉车 1 台挖机开挖电缆沟；一期场地北侧立电杆；龙骨安装 7 人；二期现场实际进度比较计划工期滞后，要求施工单位合理安排加快施工进度；对现场电缆敷设、组件安装、螺栓紧固进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改、准备验收。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地扁铁安装，箱变基础施工。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋中物流园工商业 9 人 ； 尖草坪区现场施工 40 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业： 厂房加固，接地扁铁安装，箱变基础施工。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW,广立二期完成并网 2.82MW,一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量问题整改、准备验收。尖草坪区赵家山项目交流电缆敷设，组件安装，檩条连接件螺栓补加，一期外线立电杆。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	