

监理日志（ ）

日期：2024年09月06日

天气：晴

星期：五

气温：27~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 10 台，组件累计安装 18645 块（累计完成 85.2%）； 总人数 22 人。一期安装组件 3 人。二期变压器附近 4 人安装组件敷设直流电缆。外线单位 10 人立电杆敷设交流电缆；走线、接地焊接 5 人；龙骨安装 7 人；巡视现场发现一期刚入场施工人员无安全帽安全带，立即要求其停工进行安全防护佩戴；现场施工人员严重不足，要求施工单位立即增加施工人员加快施工进度。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期建设、监理、总包、分包、外线、运维单位管理人员共同对现场进行检查验收，提出问题有灭火器过期、桥架绑扎不牢固、桥架底部未垫高、通道未设置安全绳、爬梯抓手不牢固、接地刷漆长度不足固定不牢固、箱变平台底板固定不牢固、防腐不足、爬梯台阶太高无扶手、地面硬化不足、逆变器雨棚宽度不足、箱变接地防腐不足等问题，详见质量问题整改清单，以上问题已整理成清单要求施工单位进行整改后报验。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地安装全部完成，箱变基础施工，电缆沟开挖；中唐项目进行混凝土屋顶拉拔试验（数值 12.348KN）合格，开工准备。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>5、下午金谷仓大厦召开监理例会和国家能源局下发安全质量文件学习，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 062）。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城</td><td>施工人员：晋中物流园工商业 4 人；尖草坪区现场施工 22 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城	施工人员：晋中物流园工商业 4 人；尖草坪区现场施工 22 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网				

	建工程有限公司	<p>69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：厂房加固，接地安装全部完成，箱变基础施工，电缆沟开挖。中唐项目屋顶拉拔试验合格，开工准备，参加监理例会。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期二期建设、监理、总包、分包、外线、运维单位管理人员检查验收，提出问题要求整改。尖草坪区赵家山项目交流直流电缆敷设，组件安装，檩条连接件螺栓补加，支架附件安装，外线立电杆、接地焊接，参加监理例会。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	