

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 07 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 26~~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 13 台，组件累计安装 18672 块（累计完成 85.4%）； 总人数 26 人。一期安装直流电缆 6 人。二期安装组件 10 人。外线单位 10 人交流电缆铺设沙子盖砖，铲车运输沙子和砖，叉车运输组件；龙骨安装 5 人；现场施工人员严重不足，要求施工单位立即增加施工人员加快施工进度。巡视现场发现电缆沟电缆敷设个别地方有悬空现象，要求施工单位尽快整改；对直流电缆敷设、组件安装、铺沙子、盖砖进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，箱变基础施工，电缆沟开挖，桥架安装；中唐项目开工准备。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋中物流园工商业 6 人 ； 尖草坪区现场施工 26 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业： 厂房加固，箱变基础施工，电缆沟开挖，桥架安装。中唐项目开工准备。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目直流电

		缆敷设，组件安装，交流电缆铺沙子盖砖。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	