

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 08 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 28~~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 13 台，组件累计安装 18869 块（累计完成 87%）； 总人数 33 人。一期安装直流电缆 3 人。二期 18 人组件及支架附件安装。外线单位 10 人交流电缆铺设沙子盖砖，铲车运输沙子和砖，叉车运输组件；龙骨安装 5 人；现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对直流电缆敷设、组件支架附件安装、铺沙子、盖砖进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，箱变基础施工，电缆沟开挖；中唐项目开工准备。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>施工人员：晋中物流园工商业 4 人 ； 尖草坪区现场施工 33 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业： 厂房加固，箱变基础施工，电缆沟开挖。中唐项目开工准备。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目直流电</p> |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                         | 缆敷设，组件支架附件安装，交流电缆铺沙子盖砖。 |
| 其 他<br>事项      |                         |                         |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林          |                         |
| 记录人：李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |                         |