

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 09 日
 天气： 晴

星期： 一
 气温： 29~~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 13 台，组件累计安装 18963 块（累计完成 89%）； 总人数 34 人。一期安装直流电缆 3 人，安装组件 3 人。二期 15 人安装组件，3 人安装檩条。外线单位 10 人架设电缆；龙骨安装 5 人；现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对直流电缆敷设、组件檩条安装、交流电缆架设进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，箱变基础施工，电缆沟开挖，桥架安装准备；中唐项目开工准备。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋中物流园工商业 8 人 ； 尖草坪区现场施工 34 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业： 厂房加固，箱变基础施工，电缆沟开挖，桥架安装准备。中唐项目开工准备。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目直流电缆敷设，组件檩条安装，交流电缆架设。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	