

监理日志（ ）

日期：2024年09月10日

天气：晴

星期：二

气温：22~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，上午下雨无人施工，下午开始施工，机械设备 12 台，组件累计安装 19624 块（累计完成 89.2%）；总人数 24 人。一期安装直流电缆 2 人，安装组件 2 人。二期 14 人安装组件，4 人安装汇流箱；外线单位电缆沟铺沙子盖砖。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对直流电缆敷设、组件安装、交流电缆铺沙子盖砖进行检查，符合设计要求。巡视现场发现个别地方交流电缆沟电缆上铺沙子厚度不足 10cm，已要求施工单位增加沙子厚度。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，箱变基础施工，电缆沟开挖完成 100%，桥架安装；中唐项目开工准备。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：晋中物流园工商业 8 人；尖草坪区现场施工 24 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p><p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：厂房加固，箱变基础施工，电缆沟开挖完成 100%，桥架安装。中唐项目开工准备。</p><p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p><p>今日工作：户用问题整改。</p><p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋中物流园工商业 8 人；尖草坪区现场施工 24 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：厂房加固，箱变基础施工，电缆沟开挖完成 100%，桥架安装。中唐项目开工准备。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p>				

		今日工作：广立一期二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目直流电缆敷设，组件、汇流箱安装，交流电缆铺沙子盖砖，铺沙子厚度整改。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	