

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 11 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 25~~14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 12 台，组件累计安装 19812 块（累计完成 89.6%）； 总人数 42 人。一期安装直流电缆组件之间接地线 2 人，安装组件 3 人。二期 23 人安装组件、支架柱子焊接接地扁铁、逆变器安装，外线单位 14 人安装汇流箱敷设电缆铺沙子盖砖，1 台挖机 1 台叉车。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对直流电缆敷设、组件安装、组件之间接地线、交流电缆铺沙子盖砖、汇流箱安装进行检查，符合设计要求。巡视现场发现个别地方交流电缆沟电缆上盖砖数量较少，已要求施工单位整改。 2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，箱变基础施工完成 100%，桥架安装，逆变器安装准备；中唐项目开工准备。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋中物流园工商业 9 人 ； 尖草坪区现场施工 42 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：厂房加固，箱变基础施工完成 100%，桥架安装，逆变器安装准备。中唐项目开工准备。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：广立一期二期质量问题整改。尖草坪区赵家山项目直流电缆敷设，组件、组件之间接地线、汇流箱安装，交流电缆铺沙子盖砖，逆变器安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	