

监理日志（ ）

日期：2024年09月14日

天气：晴转阴

星期：六

气温：24~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 11 台，组件累计安装 19898 块（累计完成 90.5%）；总人数 28 人。一期安装组件 6 人，安装支架附件 2 人，5 人安装组件接地线、接地扁铁刷漆，1 台挖机开挖接地沟。二期 7 人安装组件之间接地线，3 人安装组件。外线单位 5 人安装汇流箱支架。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对组件之间接地线、汇流箱支架安装、接地扁铁刷漆、接地沟开挖进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期在 09 月 06 日经业主、监理、总包、运维对广立项目分部工程全部设施的质量进行了验收检查并提出整改事项，针对这些具体问题特下发监理通知单（编号 067）要求施工单位逐一进行整改。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，桥架安装，电缆沟铺沙子；中唐项目倒运导轨，爬梯加固件下料。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 12 人；尖草坪区现场施工 28 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：厂房加固，桥架安装，电缆沟铺沙子。中唐项目倒运导轨，爬梯加固件下料。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p>
	施 工 情 况	

		工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量问题下发监理通知单（编号 067）要求施工单位逐一进行整改。尖草坪区赵家山项目组件、组件间接地线、汇流箱支架安装，接地扁铁刷漆，接地沟开挖。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	