

监理日志（ ）

日期：2024年09月16日

天气： 晴

星期： 一

气温： 28~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 10 台，组件累计安装 20113 块（累计完成 91.5%）； 总人数 23 人。一期安装组件 11 人，安装支架附件 2 人，3 人安装焊接环网接地，1 台挖机西侧开挖接地沟。二期 3 人安装直流电缆，外线单位 4 人铺设电缆。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对组件安装、接地扁铁焊接安装、电缆沟开挖、铺设电缆进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期质量整改。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，电缆沟铺设电缆沙子；中唐项目爬梯安装。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 10 人；尖草坪区现场施工 23 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业： 厂房加固，电缆沟铺设电缆沙子。中唐项目爬梯安装。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作： 户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作： 广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件、接地</p>

		扁铁焊接安装，接地沟开挖、电缆铺设。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	