

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 17 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 28~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 10 台，组件累计安装 20289 块（累计完成 91.8%）； 总人数 17 人。一期安装组件 9 人，3 人安装焊接环网接地，1 台挖机开挖接地沟。二期 1 台挖机回填接地沟，外线单位 4 人铺设电缆。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对组件安装、接地扁铁焊接安装、接地沟开挖回填、铺设电缆进行检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期二期质量整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：今日无人施工；中唐项目运输辅材。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 4 人 ； 尖草坪区现场施工 17 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：今日无人施工。中唐项目运输辅材。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW,广立二期完成并网 2.82MW,一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件安装、接地扁铁焊接安装，接地沟开挖回填、电缆铺设。
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标