

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 20 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 26~11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 11 台，组件累计安装 20653 块（累计完成 93.8%）； 总人数 24 人。一期安装组件 3 人，安装直流电缆 2 人，4 人安装焊接环网接地，1 台挖机开挖接地沟。二期安装组件 2 人，直流电缆敷设 6 人，沟南侧支架整改 2 人，外线单位 4 人铺设电缆。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。巡视现场发现外线电缆在电杆底部位置未设置保护管、电杆斜拉钢丝绳未设置卡扣、汇流箱支架焊接漏焊、一期接地极长度不满足设计要求，以上问题已要求施工单位进行整改。 2、尖草坪区广立一期二期质量整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：铺设电缆沟铺沙敷设电缆管完成 100%。中唐项目爬梯安装整改，定位放线，工人入场教育培训 16 人，9#吊装材料，焊接组装爬梯；5 号屋面放线、凿基础底座孔口；倒运辅材。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 5、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 064）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 21 人 ； 尖草坪区现场施工 24 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：铺设电缆沟铺沙敷设电缆管完成 100%。中唐项目爬梯安装整改，定位放线，工人入场教育培训 16 人，9#吊装材料，焊接组装爬梯；5 号屋面放线、凿基础底座孔口；倒运辅材，

		参加监理例会。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件安装、接地扁铁焊接安装，接地沟开挖、交流电缆铺设、直流电缆敷设，大棚支架整改，参加监理例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	