

监理日志（ ）

日期：2024年09月22日

天气：晴

星期：日

气温：21~09℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 12 台，组件累计安装 20968 块（累计完成 94.8%）； 总人数 29 人。一期安装组件 3 人，3 人安装焊接环网接地，1 台挖机开挖接地沟。二期安装组件 4 人，直流电缆和组件之间接地线安装 7 人，沟南侧安装组件 6 人，外线单位 4 人铺设电缆，1 台挖机电缆沟回填。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场组件安装、直流交流电缆敷设、接地焊接安装、接地沟开挖进行巡视检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期质量整改。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：敷设电缆管。中唐项目爬梯安装整改，5#：爬梯完成，定位划线、凿基础底座孔口完成 50%；10#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW；11#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW；焊接爬梯；12#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW。晋源区北瓦窑村户用逆变器异常消缺。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：17 万 KW 项目 21 人；尖草坪区现场施工 29 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p><p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：敷设电缆管。中唐项目爬梯安装整改，5#：爬梯完成，定位划线、凿基础底座孔口完成 50%；10#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW；11#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW；焊接爬梯；12#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW。晋源区北瓦窑村户用逆变器异常消缺。</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 21 人；尖草坪区现场施工 29 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：敷设电缆管。中唐项目爬梯安装整改，5#：爬梯完成，定位划线、凿基础底座孔口完成 50%；10#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW；11#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW；焊接爬梯；12#：固定夹具、安装导轨全部完成 97KW。晋源区北瓦窑村户用逆变器异常消缺。</p>				

		<p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件安装、接地扁铁焊接安装，接地沟开挖，电缆沟回填、交流电缆铺设、直流电缆和组件间接地线敷设。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	