

## 监理日志（ ）

日期：2024年09月25日

天气： 晴

星期： 三

气温： 25~12℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 12 台，组件累计安装 21436 块（累计完成 96.4%）； 总人数 14 人。一期组件安装 3 人， 1 台挖机开挖接地沟。二期安装组件 3 人，外线单位 6 人高压电缆端头制作、配电柜接线，1 台挖机开挖电杆跟前电缆沟。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场组件安装、高压电缆端头制作、配电柜接线、接地沟开挖、环网接地焊接安装进行巡视检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期质量整改。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：电缆沟开挖铺沙子盖砖。中唐项目：10#屋顶夹具导轨安装；3#、6#围栏安装、导轨安装准备。屋顶爬梯安装。巡视现场夹具、导轨、爬梯安装符合设计要求。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
<b>施 工 情 况</b>	<b>施工单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 21 人；尖草坪区现场施工 14 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p style="padding-left: 20px;">今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：电缆沟开挖铺沙子盖砖。中唐项目爬梯安装、夹具、导轨、围栏安装。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p style="padding-left: 20px;">今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p>

		今日工作：广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件安装、高压电缆端头制作、配电柜接线、环网接地焊接、开挖接地沟。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	