

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 27 日

天气： 阴

星期： 五

气温： 23~~15℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 11 台，组件累计安装 21632 块（累计完成 96.7%）； 总人数 30 人。一期组件安装 6 人，环网接地焊接安装 3 人。二期组件支架质量问题消缺 9 人，安装拉杆 3 人，外线单位 8 人配电柜接线和汇流箱安装电缆套管，1 人安装组件之间接地线。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场组件安装、配电柜汇流箱接线套管、环网接地安装、拉杆进行巡视检查，符合设计要求。 2、尖草坪区广立一期二期质量整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：敷设电缆管铺沙子盖砖。中唐项目：5#：孔口回填、防水施工，焊接支架完成 100KW；彩钢瓦屋顶围栏施工。巡视现场发现彩钢瓦屋顶围栏未施工完成的情况下施工人员在屋顶进行导轨安装，立即叫停施工人员导轨安装行为，要求其在安装好围栏后再进行屋顶导轨安装，对施工单位管理人员进行批评教育，要求其督促围栏安装。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 5、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 065）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 19 人 ； 尖草坪区现场施工 30 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：敷设电缆管铺沙子盖砖。中唐项目孔口回填、防水施工，焊接支架，彩钢瓦屋顶围栏安装，参加监理例会。

		2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件安装、配电柜汇流箱接线套管、环网接地焊接、组件支架质量问题整改消缺，拉杆安装，组件之间接地线安装，参加监理例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	