

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 28 日
 天气： 阴 大雾

星期： 六
 气温： 22~16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 11 台，组件累计安装 21965 块（累计完成 96.8%）； 总人数 30 人。一期组件安装 9 人，环网接地焊接安装 3 人,1 台挖机开挖接地沟。二期组件支架质量问题消缺 6 人，安装拉杆 3 人，外线单位 4 人配电柜接线，1 人安装组件之间接地线，东北角逆变器安装 3 人。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场组件安装、配电柜接线、环网接地安装、拉杆安装、逆变器安装、接地沟开挖进行巡视检查，符合设计要求。下午对一期西侧和二期中部环网接地进行接地电阻检测，电阻值 6 欧姆，不符合设计要求，要求施工单位进行整改。 2、尖草坪区广立一期二期质量整改。 3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：敷设电缆管铺沙子盖砖。中唐项目：5#焊接支架、4#固定底座、1# 2#加工底座；3#、6#围栏、导轨安装。巡视发现彩钢瓦屋顶围栏安装施工人员未佩戴安全带，立即叫停其施工，要求其正确佩戴安全带且可靠牢系后开始施工，对施工单位管理人员进行批评教育，要求其加强安全责任感，严格履行安全管理。 4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 19 人 ； 尖草坪区现场施工 30 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：敷设电缆管铺沙子盖砖。中唐项目 5#焊接支架、4#固定底座、1# 2# 加工底座；3#、6#围栏、导轨安装。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW,广立二期完成并网2.82MW,一期混凝土屋顶并网0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件安装、配电柜接线、环网接地焊接、组件支架质量问题整改消缺，拉杆安装，组件之间接地线安装、逆变器安装。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	