

监理日志（ ）

日期：2024 年 09 月 30 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 19~05℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 11 台，组件累计安装 22053 块（累计完成 97.2%）； 总人数 26 人。一期组件安装 3 人，环网接地焊接安装 3 人,1 台挖机开挖接地沟。二期组件支架质量问题消缺 6 人，安装拉杆 3 人，外线单位 6 人二期电缆头制作一期电杆埋设 11 根，1 人安装组件之间接地线，逆变器安装 3 人。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场组件安装、电缆头制作、环网接地安装、拉杆安装、逆变器安装、接地沟开挖、电杆埋设进行巡视检查，符合设计要求。下午巡视现场发现有两个施工人员高处施工未佩戴安全带，立即要求其佩戴安全带，对施工单位下发罚款单（编号 TY-GF-ZHJL-031），要求其加强现场安全管理。 2、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：等待组件箱变到场。中唐项目：3#导轨安装、4#底座固定、6#围栏安装、导轨施工，3#、6#、9#、10#、11#、12#、13#彩钢屋面拉拔试验合格（数值 2.045KN）且对这些屋顶导轨进行验收，验收合格。巡视发现彩钢瓦屋顶个别地方踩踏有下沉现象，要求施工单位进行整改尽快铺设安全通道。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 8 人 ； 尖草坪区现场施工 26 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：等待组件箱变到场。中唐项目 3#导轨安装、4#底座固定、6#围栏安装、导轨施工，彩钢屋面拉拔试验，导轨验收。

		2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目组件安装、电缆头制作、环网接地焊接、组件支架质量问题整改消缺，拉杆安装，组件之间接地线安装、逆变器安装，外线电杆埋设。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	