

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 04 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 19~~08℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 10 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 22367 块（累计完成 97.5%）； 总人数 24 人。一期檩条连接件安装 5 人，1 台挖机开挖接地沟，1 台挖机开挖电缆沟，外线电杆埋设 4 人随车吊 1 台挖机 1 台，安装汇流箱及支架 4 人，组件安装 3 人。二期组件之间接地线安装 2 人，质量问题消缺 2 人。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场檩条连接件、组件接地线、汇流箱安装，接地沟电缆沟开挖、电杆埋设进行巡视检查，符合设计要求。巡视现场发现个别组件夹具缺少弹簧垫片，要求施工单位尽快整改。 2、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：等待组件箱变到场。中唐项目：1#定位划线挖孔 ， 2#防水施工。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 4、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 066）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 6 人 ； 尖草坪区现场施工 24 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：等待组件箱变到场。中唐项目定位划线挖孔 、防水施工。参加监理例会。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。

		工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目檩条连接件、组件接地线、汇流箱安装，接地沟电缆沟开挖、电杆埋设。参加监理例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	