

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 09 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 23~~5℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 9 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 21335 块（累计完成 93%）； 总人数 22 人。一期 1 台挖机开挖电缆沟，安装汇流箱及支架 5 人。二期沟内柱头焊接 1 人，支架吊装焊接 9 人、起重机 1 台，组件质量问题整改 5 人。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。上午对二期变压器附近大棚（编号 75 、79 、80 、81 、82 、83 、84、 85 、86 、87 、88 、89 、90 、91 、92 、93 、94 、95 、96 、97 、99 、100 、117，23 个大棚，累计 46 个）组件进行验收，存在问题有檩条连接件缺少螺栓、直流电缆需整理绑扎、有一个柱头高度不够，逆变器线路管需使用卡扣固定、管子口需防火胶泥进行封堵，以上问题已要求施工单位进行整改。 2、交城与襄大户主协调机械进场、大棚施工顺序等问题。晋中物流园工商业：等待组件箱变材料到场。中唐项目：7#底座固定及回填完成 30%，8#定位划线挖孔口完成 40%。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 12 人 ； 尖草坪区现场施工 22 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城与襄大户主协调机械进场、大棚施工顺序等问题。晋中物流园工商业：等待组件箱变材料到场。中唐项目：7#底座固定及回填，8#定位划线挖孔口。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

		今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目汇流箱及支架安装，电缆沟开挖，支架焊接拼装，组件质量问题整改，组件验收整改。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	