

## 监理日志（ ）

日期：2024年10月13日

天气：小雨

星期：日

气温：20~8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、太原市今天下小雨，尖草坪区赵家山一二期、交城、晋中物流园工商业、中唐项目都未施工。 2、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：17万KW项目0人；尖草坪区现场施工0人。 施工部位： 1、太原市17万KW项目，晋源区（户用）：安装完成69户，并网69户，并网2.74MW。 今日工作：下雨未施工。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成11户，并网11户，并网0.446MW，广立二期完成并网2.82MW，一期混凝土屋顶并网0.414MW。 工商业（累计获取资源约21MW）： 今日工作：下雨未施工。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	