

监理日志（ ）

日期：2024年10月14日

天气：晴

星期：一

气温：23~7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 9 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 21386 块（累计完成 93.2%）；总人数 25 人。一期外线道路电杆顶部安装五金夹具及电杆斜拉撑今日安装 16 个电杆累计完成 48%，敷设电缆 1020 米累计完成 16%，电缆沟铺沙子今日完成 820 米累计完成 22%，组件夹具螺栓更换今日完成 1.5 个大棚，逆变器安装 6 个累计完成 21%。二期支架檩条吊装今日完成 1 个大棚，沟内支架立柱吊装今日完成 2.5 个大棚剩余 3 个大棚。巡视现场对电缆沟铺沙子、组件夹具螺栓更换、檩条吊装、支架立柱吊装、电缆敷设、逆变器安装、电杆五金安装进行检查，符合设计要求。广立一二期现场问题整改。上午总包项目部召开生产会议，推进现场进度。</p>	
	<p>2、交城襄大养殖场今日进场 6 米长的管桩 84 根（累计到货 1344 根），卸货倒运管桩。晋中物流园工商业：1#组件安装 200KW，项目组件共累计完成 6%，2#组件倒运，敷设交流、控制电缆今日施工 450 米，累计完成 32%。中唐项目今日 7#焊接支架全部完成 162.5KW，刷防水涂料，8#焊接支架全部完成 115KW，9#导轨全部完成 97KW，组件全部安装完成 97KW，10#导轨全部完成 97KW；组件全部安装完成 97KW，11#导轨全部完成 97KW；组件全部安装完成 97KW；导轨、支架安装完成 86%，组件安装完成 32%，彩钢瓦屋顶通道夹具导轨安装。对交城襄大养殖场到场管桩材料进行检查，资料齐全、规格尺寸符合设计要求。对晋中物流园组件安装、电缆敷设，中唐项目支架焊接、防水施工、组件安装进行巡视检查，符合设计要求。</p>	
	<p>3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城	施工人员：17 万 KW 项目 50 人；尖草坪区现场施工 25 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网

	建工程有限公司	<p>69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场今日管桩材料进场倒运，材料验收。</p> <p>晋中物流园工商业：组件安装，敷设交流、控制电缆。中唐项目今日导轨、组件安装、焊接支架、防水施工、通道夹具导轨安装。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目电缆沟铺沙子，组件夹具螺栓更换，檩条吊装，立柱吊装，外线电杆五金夹具安装，电缆敷设，逆变器安装。广立一二期现场问题整改。总包项目部召开生产会议，推进现场进度。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	