

## 监理日志（ ）

日期：2024年10月16日

天气：晴

星期：三

气温：21~10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 9 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 21386 块（累计完成 93.2%）；总人数 21 人。一期外线道路电杆顶部安装五金夹具及电杆斜拉撑今日安装 12 个累计完成 100%，敷设电缆 536 米累计完成 49%，电缆沟铺砂盖砖今日完成 320 米累计完成 52%，组件夹具螺栓更换今日完成 1 个大棚，逆变器安装 3 台累计安装 129 台完成 87%，直流电缆敷设 3 个大棚累计完成 58%，支架立柱之间横梁安装 0.5 个大棚。二期沟内支架立柱焊接 0.4 个大棚，电杆顶部接火点安装断路器，准备明天接火。巡视现场发现一期二期施工人员数量不足，已要求施工单位增加施工人员。广立一二期现场问题整改。</p> <p>2、交城襄大养殖场大棚场地清表。晋中物流园工商业：1#组件倒运，2#组件安装 675kw 累计完成 19%，敷设交流、控制电缆今日施工 400 米，累计完成 62%。中唐项目今日 1#定位挖孔、底座固定完成 100%，3#组件安装 153KW，6#固定检修通道导轨，9#固定检修通道夹具和导轨，组件安装累计完成 52%，护笼整改。巡视现场发现 4#彩钢屋面施工区域，存在组件安装过程中擅自踩踏组件现象，针对此事现场立即制止施工人员行为，已下发监理通知单（编号 ZHJL-TZD-013）要求施工单位加强管理，严禁出现此类事件。</p> <p>3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 42 人；尖草坪区现场施工 21 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场大棚场地清表。晋中物流园工商业：组件安装，敷设交流、控制电缆。中唐项目今日定位挖孔、底座固定，支架焊接，组件安装、固定检修通道导轨，护笼整改。</p>

		<p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目电缆沟铺砂盖砖、组件夹具螺栓更换、逆变器安装、直流交流电缆敷设、支架横梁安装、支架立柱焊接、电杆安装断路器、电杆顶部安装五金夹具及电杆斜拉撑。广立一二期现场问题整改。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	