

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 18 日

天气：小雨转阴

星期：五

气温：19~~7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、太原市今天小雨，尖草坪区赵家山一二期、交城、晋中物流园工商业、中唐项目都未施工，中唐项目顶管材料到场。 2、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 3、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 068）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 0 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：下雨未施工，中唐项目顶管材料到场。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：下雨未施工，参加监理例会。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	