

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 19 日

天气： 阴

星期： 六

气温： 11~3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 9 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 21386 块（累计完成 93.2%）； 总人数 13 人。一期外线道路电杆架线 1023 米完成 13%，组件夹具螺栓更换今日完成 1 个大棚。巡视现场对组件夹具螺栓更换、外线电杆架线进行检查，符合设计要求。广立一二期现场问题整改。 2、交城襄大养殖场引孔施工、清理地表、定位放线、打桩 260 根累计完成 6%。晋中物流园工商业：箱变到场。中唐项目检修通道进场吊运安装、1#、3#、6#、新增围栏下料，1#支架焊接完成 50%，2#支架焊接完成 100%。巡视襄大打桩未设置控制线，桩整齐度不易控制，引孔深度 50 公分，晋中物流园箱变尺寸比基础长 1.5 米，因设计中途交付箱变制作厂家图纸变化，箱变现放置在场其他处，已通知总包甲方，基础需继续加大尺寸，以上问题已要求施工单位进行整改。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：17 万 KW 项目 30 人；尖草坪区现场施工 13 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场引孔施工、清理地表、定位放线、打桩。晋中物流园工商业：箱变到场。中唐项目今日检修通道进场吊运安装、围栏下料、支架焊接。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目组件夹具螺栓更换、外线电杆架

		线。广立一二期现场问题整改。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	