

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 21 日

天气： 雾霾

星期： 一

气温： 12~3℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 9 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 21386 块（累计完成 93.2%）； 总人数 22 人。一期外线道路电杆架线 1103 米施工完成 68%，组件夹具螺栓更换今日完成 1.3 个大棚，接地扁铁与立柱焊接，直流电缆逆变器处端头制作，现场交流电缆敷设 692 米完成 89%，随车吊一台挖机一台。二期质量问题消缺，国家电网人员接火完成，箱变检查后完成送电。巡视现场发现剩余 12 个支架今日无人施工已要求施工单位尽快上人。 2、交城襄大养殖场 5 个大棚场地清表，引孔 150 个累计完成 11%。晋中物流园工商业：1#组件安装 250kw，累计完成 27%，场区敷设电缆 500 米累计完成 78%。中唐项目 1#支架焊接完成 92kw，9#10#敷设直流电缆 300 米累计完成 3.5%，箱变基础开挖完成 100%，巡视现场发现箱变基础基坑临边堆放地砖太近，现场无警戒设备夜间警示标识，以上问题已要求施工单位进行整改。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 45 人；尖草坪区现场施工 22 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场清理地表、引孔。晋中物流园工商业：组件安装，场区敷设电缆。中唐项目支架焊接，敷设直流电缆，箱变基础开挖。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：尖草坪区赵家山项目组件夹具螺栓更换、交流电缆敷设，接地扁铁焊接，直流电缆逆变器处端头制作，外线道路电杆架线，二期电杆接火完成，箱变检查送电。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	