

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 22 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 16~0℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 8 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 21386 块（累计完成 93.2%）； 总人数 24 人。一期外线道路电杆架线 198 米重新核实累计施工完成 46%，组件夹具螺栓更换今日完成 1 个大棚累计完成 72%，接地扁铁与立柱焊接，直流电缆逆变器处端头制作，现场交流电缆敷设 568 米完成 90%，随车吊一台挖机一台，剩余 3 个支架今天入场施工人员 5 人檩条安装。二期逆变器开路电压检查，质量问题消缺，箱变南侧 4 个大棚（编号 95、96、97、117 ）有 7 台逆变器通过调试今日开始正常运行，杏树紧邻北侧一个大棚下午验收组件，发现问题有组件夹具长度短缺少弹簧垫片、两侧边缘不整齐、组件顶面不平整、个别缝隙不均匀、南侧边缘高低不平，运行大棚汇流箱进线未安装分线套管、汇流箱进口割破电缆外套、汇流箱进口和直流线管口防火泥封堵不严实，以上问题已要求施工单位进行整改。 2、交城襄大养殖场 5 个大棚场地清表，引孔 30 个累计完成 11.4%，打桩 98 根累计完成 8%。晋中物流园工商业：1#2#组件安装 325kw，累计完成 36%，场区敷设电缆 400 米累计完成 2%。中唐项目:1#刷漆、焊接逆变器支架，3#6#安装检修通道，9#~12#敷设直流电缆 700 米累计完成 11.6%，顶管钻孔。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 45 人 ； 尖草坪区现场施工 24 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场清理地表、引孔、打桩。晋中物流园工商业：组件安装，场区敷设电缆。中唐项目刷漆、焊接逆变器支架，安装检修通道，敷设直流电缆，顶管钻孔。

		2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目组件夹具螺栓更换、交流电缆敷设，接地扁铁焊接，直流电缆逆变器处端头制作，外线道路电杆架线，檩条安装。二期逆变器开路电压检查、逆变器调试发电运行，质量问题消缺，组件验收整改。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	