

监理日志（ ）

日期：2024年10月23日

天气：晴

星期：三

气温：18~1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 10 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 21386 块（累计完成 93.2%）； 总人数 24 人。一期外线道路电杆架线 163 米累计施工完成 49%，组件夹具螺栓更换今日完成 1.2 个大棚累计完成 74%，接地扁铁与立柱焊接，直流电缆逆变器处端头制作，现场交流电缆敷设 621 米完成 93%，随车吊一台挖机一台，剩余 3 个支架檩条及连接件安装，挖机回填道路处电缆沟。二期逆变器开路电压检查，质量问题消缺，今日送电 17 个大棚（编号 110.111.112.113.114.115.116.66.120.64.55.56.57.65.67.68.69 累计 21 个大棚）有 32 台逆变器（累计 39 台逆变器）正常运行。对 32 个大棚（6.8.10.12.124.125.126.127.17.18.19.22.23.110.111.112.113.114.115.116；70.71.72.73.129.128.74.62.63.107.108.109 累计 78 个大棚）进行验收组件，发现问题有组件夹具长度短、缺少弹簧垫片、两侧边缘不整齐、组件顶面不平整、个别缝隙不均匀、支架缺少 16 平方接地线或者接地线直径小，以上问题已要求施工单位进行整改。 2、交城襄大养殖场 3 个大棚场地清表，引孔 86 个累计完成 13%，打桩 106 根累计完成 11%，4#5#厂房加固。晋中物流园工商业：1#2#组件安装全部完成，累计完成 46%，2#敷设直流电缆，场区敷设交流电缆累计完成 78%，整改箱变基础。中唐项目：混凝土屋面支架补焊刷漆，焊接逆变器支架，外线顶管施工，管热熔加工。巡视现场发现顶管现场基坑无防护警示设备，已要求施工单位进行整改。 3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有	施工人员：17 万 KW 项目 45 人；尖草坪区现场施工 24 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。

	限公司	今日工作：交城襄大养殖场清理地表、引孔、打桩，4# 5#厂房加固。晋中物流园工商业：组件安装，直流电缆敷设，场区敷设电缆，整改箱变基础。中唐项目混凝土屋面支架补焊刷漆，焊接逆变器支架，外线顶管施工，管热熔加工。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目组件夹具螺栓更换、交流电缆敷设，接地扁铁焊接，直流电缆逆变器处端头制作，外线道路电杆架线，檩条及连接件安装，挖机道路处电缆沟回填。二期逆变器开路电压检查、逆变器调试发电运行，质量问题消缺，组件验收整改。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	