

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 26 日
 天气： 晴

星期： 六
 气温： 19~7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期南侧今日组件（总容量 13.42MW、22941 块）安装 58 块累计安装 21567 块（累计完成 94%）；总人数 23 人。一期外线道路电杆架线 146 米累计施工完成 57%，现场交流电缆敷设 682 米完成 97%，随车吊一台挖机一台，南侧 3 个支架檩条及连接件安装完成 51%。二期部分逆变器显示异常施工单位正联系厂家解决中。 2、交城襄大养殖场现阶段大棚地块已全部清表完成，引孔 116 个累计完成 22%，打桩 116 根累计完成 19%，1#2#4#5#厂房加固。巡视现场对打桩垂直度标高间距、引孔深度进行检查，符合设计要求。 3、晋中物流园工商业：3#4#组件安装 550kw，累计完成 55%，1#敷设直流电缆 500 米累计完成 10%，场区敷设电缆和制作电缆头、整改箱变基础。对箱变基础接地环网电阻进行检查，电阻值为 0.36 欧姆，符合设计要求，对组件安装进行检查发现组件安装边缘不整齐，边缘均压环有遗漏，已要求施工单位进行整改。 4、中唐项目:逆变器安装 5 台累计完成 67%，接地扁铁安装 2 栋累计完成 54%，混凝土屋面倒运组件、固定围栏立柱，3#6#敷设直流电缆，整改箱变基础。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 53 人 ； 尖草坪区现场施工 23 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场清理地表、引孔、打桩，厂房加固。晋中物流园工商业：组件安装，直流电缆敷设，制作电缆头，整改箱变基础。中唐项目逆变器安装，接地扁铁安装，直流电缆施工，安装围栏，箱变基础整改，组件搬运。

		2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期交流电缆敷设，外线道路电杆架线，标条及连接件安装，组件安装。二期逆变器显示异常处理。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	