

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 27 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 17~7℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期南侧今日组件（总容量 13.42MW、22941 块）安装 62 块累计安装 21629 块（累计完成 94.2%）；总人数 19 人。一期外线道路电杆架线 196 米累计施工完成 68%，现场交流电缆敷设 593 米完成 98.1%，随车吊一台挖机一台，南侧 3 个支架檩条及连接件安装完成 76%。二期部分逆变器显示异常施工单位已解决，现运行正常，二期组件质量问题整改。巡视现场发现电缆沟未铺砂盖砖进行回填，立即叫停其施工，对施工单位进行批评教育，要求其进行整改。 2、交城襄大养殖场引孔 13 个累计完成 19%，打桩 116 根累计完成 19%，1#2#4#5#厂房加固，现阶段能施工的地块桩基已全部完成。 3、晋中物流园工商业：3#4#制作电缆头，1#敷设直流电缆 1000 米累计完成 14.5%，组件安装 95KW 累计完成 58%，逆变器安装 3 台累计完成 48%，整改箱变基础完成。巡视现场发现组件安装均压环有遗漏情况或者固定不牢固，已要求施工单位进行整改。 4、中唐项目:逆变器安装 5 台累计完成 83%，接地扁铁安装 3 栋累计完成 77%，6#组件安装 137KW 累计完成 61%，外线单位热熔管道，拖管机械水平定向钻孔施工。巡视现场发现箱变基础底板未做墙体砌筑未配拉结筋，已下发监理通知单（编号 014）要求施工单位进行整改，6#屋顶组件安装平整度较差，已要求施工单位进行整改。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程	施 工 人 员：17 万 KW 项目 38 人 ； 尖草坪区现场施工 19 人。
	局 集 团 城	施 工 部 位：
	建 工 程 有	1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。

	限公司	今日工作：交城襄大养殖场引孔、打桩，厂房加固。晋中物流园工商业：组件安装，直流电缆敷设，制作电缆头，逆变器安装，整改箱变基础。中唐项目逆变器安装，接地扁铁安装，热熔管道，组件安装，水平定向钻孔。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期交流电缆敷设，外线道路电杆架线，标条及连接件安装，组件安装。二期组件整改。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	