

监理日志（ ）

日期：2024 年 10 月 29 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 21~7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中；总人数 12 人。一期外线道路电杆架线 163 米累计施工完成 78%，转角杆埋设安装顶撑杆，一期组件质量问题整改中。二期剩余 9 个大棚支架底部焊接今日完成 18 根立柱累计完成 34%。巡视现场发现一期电缆沟无人施工，二期剩余支架缺少施工人员，二期组件质量问题整改人员少，已要求施工单位尽快安排人员入场。 2、交城襄大养殖场今日 1#、2#、3#、4#加固连接板安装完成 。 3、晋中物流园工商业：1#敷设直流电缆 1000 米累计完成 24%，4#5#组件安装 232KW 累计完成 65%，箱变基础电缆敷设完成 30%。巡视现场发现 4 号厂房组件安装施工个别部位中间压块紧固不到位存在松动、存在几处相邻板面较大高低差现象、对缝不齐现象，已要求总包单位督促班组落实整改。 4、中唐项目:5#敷设直流电缆累计完成 46%，1#组件安装累计完成 75%，混凝土屋顶围栏焊接安装，箱变基础墙体圈梁支模板。巡视现场对直流电缆敷设组件安装进行检查发现组件顶面不平整，已要求施工单位进行整改。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 42 人 ； 尖草坪区现场施工 12 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场厂房加固安装连接板。晋中物流园工商业：组件安装，直流电缆敷设，箱变基础接线。中唐项目组件安装，敷设直流电缆，围栏安装，箱变基础墙体圈梁支模板。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW,广立二期完成并网 2.82MW ,一期混凝土屋顶并网 0.414MW 。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期外线道路电杆架线，转角杆埋设安装顶撑杆，组件整改。二期立柱底部焊接。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	