

监理日志（ ）

日期：2024 年 11 月 01 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 18~4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中；总人数 13 人。一期组件质量问题整改 1.6 个大棚累计完成 87%，交流电缆敷设 652 米累计完成 95%，汇流箱电缆接头制作 5 个累计完成 58%，电缆沟挖机回填 1203 米累计完成 31%。二期沟内支架底部焊接 13 根立柱累计完成 43%，支架檩条安装 1 个大棚累计完成 39%。巡视现场对电缆敷设、电缆头制作、电缆沟回填、檩条安装检查符合设计要求。发现电焊机未安装接地线已要求施工单位进行整改。 2、交城襄大养殖场今日 4#、5#、6#、7#加固连接板。 3、晋中物流园工商业：1#制作 MC4 接头测电压，2#逆变器接线。今日早大雾，彩钢瓦屋面湿滑施工存在安全隐患，直流侧组件安装电缆敷设无人施工。继续在项目部学习国家能源局相关电力安全资料，督促总包单位同步上报进场材料构配件设备报验及证明文件。 4、中唐项目:4#组件安装 127KW 累计完成 80%，5#绑扎直流电缆、套管累计完成 50%，现场热熔接管。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 6、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 070）。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程	施工人员：17 万 KW 项目 32 人 ； 尖草坪区现场施工 13 人。
	局 集 团 城	施工部位：
	建 工 程 有	1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。
	限 公 司	今日工作：交城襄大养殖场厂房加固安装连接板。晋中物流园工商业：制作 MC4 接头测电压，逆变器接线。中唐项目：组件安装、绑

		扎直流电缆、套管，热熔接管。参加监理例会。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期交流电缆敷设，汇流箱电缆接头制作，组件整改，电缆沟回填。二期支架底部焊接，檩条安装。 参加监理例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	