

## 监理日志（ ）

日期：2024年11月04日

天气：晴

星期：一

气温：15~4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中；总人数 13 人。一期组件质量问题整改，交流电缆敷设完成，汇流箱电缆接头制作 5 个汇流箱累计完成 72%，电缆沟挖机回填 1200 米累计完成 63%。二期沟内支架檩条安装 1 个大棚累计完成 50%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场：加固 8 人今日 5#、6#、7#、8#加固连接板完成。</p> <p>3、晋中物流园工商业：直流侧 15 人，交流侧 4 人，外线:箱变电缆头制作完成、电缆连接完成、3#敷设直流电缆完成 40%，巡视现场，检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>4、中唐项目:直流侧 6 人，外线 3 人，4#绑扎直流电缆、套管安装完成，外线:热熔接管，巡视现场，检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：17 万 KW 项目 32 人；尖草坪区现场施工 13 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p><p>今日工作：交城襄大养殖场厂房加固安装连接板。晋中物流园工商业：箱变接线。中唐项目：绑扎直流电缆、套管，热熔接管。</p><p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p><p>今日工作：户用问题整改。</p><p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p><p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期交流电缆敷设，汇流箱电缆</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 32 人；尖草坪区现场施工 13 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场厂房加固安装连接板。晋中物流园工商业：箱变接线。中唐项目：绑扎直流电缆、套管，热熔接管。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期交流电缆敷设，汇流箱电缆</p>				

		接头制作，组件整改，电缆沟回填。二期支架檩条安装。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	