

监理日志（ ）

日期：2024 年 11 月 05 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 15~4℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中；总人数 13 人。一期组件质量问题整改，交流电缆敷设完成，汇流箱电缆接头制作 5 个汇流箱累计完成 79%，电缆沟挖机回填 1200 米累计完成 78%。二期剩余支架檩条安装 1 个大棚累计完成 60%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 2、交城襄大养殖场：加固 8 人今日 9#、10#、11#、 加固连接板完成 20%。 3、晋中物流园工商业：直流侧 15 人，交流侧 4 人，外线:供电局验收箱变合格、10#逆变器安装完成，3#敷设直流电缆完成 80%，5#敷设直流线缆完成 50%，巡视现场，检查各施工作业面符合设计要求。 4、中唐项目:直流侧 6 人，外线 3 人，1#组件安装完成，7#直流电缆敷设完成，外线:热熔接管，巡视现场，检查各施工作业面符合设计要求。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 32 人 ； 尖草坪区现场施工 13 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场厂房加固安装连接板。晋中物流园工商业：箱变验收，逆变器安装，敷设电缆。中唐项目：组件安装，直流电缆，热熔接管。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）：

		今日工作：尖草坪区赵家山项目一期交流电缆敷设，汇流箱电缆接头制作，组件整改，电缆沟回填。二期支架檩条安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	