

监理日志（ ）

日期：2024 年 11 月 06 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 14~2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中；总人数 14 人。一期组件质量问题整改，汇流箱电缆接头制作 4 个汇流箱累计完成 83%，电缆沟挖机回填 1030 米累计完成 80%，外线场外线杆开挖面积测量 1 人。二期剩余支架檩条安装 1 个大棚累计完成 70%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场：因材料问题今日未施工，正沟通中。</p> <p>3、晋中物流园工商业：直流侧 15 人，交流侧 4 人，3#敷设直流电缆完成 85%，5#敷设直流线缆完成 100%，10#厂房逆变器接线，巡视现场，检查发现箱变基础接地扁铁焊接不符合要求，箱变柜门闭合不上，逆变器接线接口螺旋不符合要求，已要求施工单位进行整改。</p> <p>4、中唐项目:直流侧 10 人，外线 3 人，1#8#敷设直流电缆完成 100%，直流电缆敷设累计完成 77%，9-13#厂房制作 MC4 头，外线:托管完成，巡视现场，检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>施工人员：17 万 KW 项目 22 人 ； 尖草坪区现场施工 14 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场厂因材料问题今日未施工，正沟通中。</p> <p>晋中物流园工商业：逆变器接线，敷设电缆。中唐项目：制作 MC4 头，直流电缆敷设，托管完成。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> |

|                |                         |                                                                                                   |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                         | 今日工作：户用问题整改。<br>工商业（累计获取资源约 21MW）：<br>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期汇流箱电缆接头制作，组件整改，电缆沟回填，外线场外线杆开挖面积测量。二期支架檩条安装。 |
| 其 他<br>事项      |                         |                                                                                                   |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林          |                                                                                                   |
| 记录人：李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |                                                                                                   |