

监理日志（ ）

日期：2024年11月09日

天气：晴

星期：六

气温：15~6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中；总人数 12 人。一期组件质量问题整改，汇流箱电缆接头制作、逆变器电缆线接入制作完成 100%，电缆沟挖机回填 960 米累计完成 89%。二期剩余支架组件安装 45 块累计完成 91%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 2、交城襄大养殖场：因材料问题今日未施工，正沟通中。 3、晋中物流园工商业：直流侧 15 人，10#厂房敷设直流电缆 1000 米完成 90%，总体累计完成 97%，其余厂房测试开路电压、盖桥架盖板，巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 4、中唐项目:直流侧 6 人，外线 6 人，直流侧整改 防火封堵、刷漆、防水措施，外线电缆井砌筑。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 27 人 ； 尖草坪区现场施工 12 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场厂因材料问题今日未施工，正沟通中。 晋中物流园工商业：敷设直流电缆，其余厂房测试开路电压、盖桥架盖板。 中唐项目：直流侧整改 防火封堵、刷漆、防水措施，外线电缆井砌筑。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

		今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件整改，电缆沟回填。二期组件安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	