

监理日志（ ）

日期：2024年11月11日

天气： 雾霾

星期： 一

气温： 14~2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中；总人数 12 人。一期组件质量问题整改，电缆沟挖机回填 920 米累计完成 92.5%。二期剩余支架组件安装 51 块累计完成 92.1%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场 5 人 9#连接板加固完成。</p> <p>3、晋中物流园工商业：直流侧 15 人，所有厂房盖桥架盖板，防火封堵，巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>4、中唐项目:直流侧 3 人，外线 4 人，直流侧整改，外线电缆井砌筑，交流电缆沟开始开挖。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 27 人；尖草坪区现场施工 12 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p style="padding-left: 20px;">今日工作：交城襄大养殖场厂 9#连接板加固。</p> <p>晋中物流园工商业：盖桥架盖板，防火封堵。</p> <p>中唐项目：直流侧整改，外线电缆井砌筑，交流电缆沟开挖。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p style="padding-left: 20px;">今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件整改，电缆沟回填。二期组件安装。</p>

其他 事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标