

监理日志（ ）

日期：2024年11月13日

天气：小雨

星期：三

气温：17~4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目箱变围栏和汇流箱配备锁，下午总包单位项目部召集分包劳务单位管理人员召开质量进度推进会议，确保工期按计划进行。因下雨其他工作面未施工。</p> <p>2、交城襄大养殖场、晋中物流园工商业、中唐项目因下雨未施工。</p> <p>3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 0 人；尖草坪区现场施工 3 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场、晋中物流园工商业、中唐项目因下雨未施工。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目箱变围栏和汇流箱配备锁，召开质量进度推进会议。因下雨其他工作面未施工。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	

记录人：李建廷

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标