

监理日志（ ）

日期：2024 年 11 月 17 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 9~-2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，总人数 12 人。一期组件质量问题整改。二期补充地块组件安装 43 块累计完成 93.5%，沟内支架檩条连接件安装 0.6 个大棚累计完成 96.2%，JP 柜管线入口处进行防火封堵，组件质量问题整改。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 2、交城襄大养殖场 9 人 14、15、16#连接板加固。 3、晋中物流园工商业：外线 4 人，安装交流电缆桥架 150 米累计完成 70%。 4、中唐项目:外线 3 人，安装交流电缆桥架 95 米累计完成 50%。上午对桥架材料厚度尺寸进行检查，厚度 1.4MM，宽度 300MM，高度 100MM，符合设计要求。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 16 人 ； 尖草坪区现场施工 12 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场 14、15、16#连接板加固。 晋中物流园工商业：安装桥架。 中唐项目：安装桥架。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件整改。二期组件安装，檩条连接件安装，JP 柜管线入口处进行防火封堵，组件整改。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	