

监理日志（ ）

日期：2024 年 11 月 18 日
 天气： 晴转阴
 星期： 一
 气温： 9~~0℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，总人数 13 人。一期补充地块组件质量问题整改。二期补充地块组件安装 48 块累计完成 95.6%，沟内支架檩条连接件安装 0.5 个大棚累计完成 100%，杏树林南侧大棚椭圆管安装 1 个大棚累计完成 76%，组件质量问题整改。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 2、交城襄大养殖场 9 人 14、15、16#连接板加固。 3、晋中物流园工商业：外线 4 人，安装交流电缆桥架 76 米累计完成 74%。 4、中唐项目:外线 3 人，安装交流电缆桥架 85 米累计完成 60%。。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。现场发现早晨屋顶彩钢瓦和爬梯上会凝结冰霜层，要求施工人员等待冰霜层散去后再攀爬上屋顶。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：17 万 KW 项目 16 人 ； 尖草坪区现场施工 13 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场 14、15、16#连接板加固。 晋中物流园工商业：安装桥架。 中唐项目：安装桥架。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件整改。二期组件安装，檩条连接件安装，组件整改。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	