

监理日志（ ）

日期：2024 年 11 月 19 日
 天气： 晴

星期： 二
 气温： 8~-1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，总人数 13 人。一期补充地块组件质量问题整改。二期补充地块组件安装 63 块累计完成 98%，杏树林南侧大棚椭圆管安装 1 个大棚累计完成 78%，组件质量问题整改。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 2、交城襄大养殖场 9 人 14#厂房连接板加固完成，15#、16#连接板加固。 3、晋中物流园工商业：外线 2 人，直流侧质量复查整改，发现存在问题有屋顶环网接地矩阵角点组件与导轨接地扁铁连接线现场使用 4 平方应该使用 16 平方线，已要求施工单位进行整改。 4、中唐项目:外线 3 人，安装交流电缆桥架 76 米累计完成 63%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 14 人 ； 尖草坪区现场施工 13 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场 14、15、16#连接板加固。 晋中物流园工商业：直流侧质量验收复查整改。 中唐项目：安装桥架。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件整改。二期组件安装，组件

		整改，椭圆管安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	