

监理日志（ ）

日期：2024 年 11 月 20 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 12~-3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 8 台，总人数 13 人。一期补充地块组件质量问题整改。二期补充地块组件安装累计完成 100%，支架侧面方管焊接 1 个大棚累计完成 68%，组件之间 4 平方接地线安装 2 个大棚累计完成 72%，杏树林南侧大棚椭圆管安装固定 0.5 个大棚累计完成 79%。对二期沟内补充地块 6 个大棚（编号 101~106）组件进行验收，发现存在问题有：方管焊接不饱满、组件与支架接地线未使用 16 平方线、组件中间不平整、边缘不整齐不平整、组件保护纸片残留未清理干净，以上问题已要求施工单位进行整改。场地剩余方管材料倒运至其他项目工地。 2、交城襄大养殖场 9 人 15#厂房连接板加固完成，16#连接板加固。 3、晋中物流园工商业：直流侧 2 人，外线 2 人，直流侧质量整改，箱变围栏安装。 4、中唐项目:外线 4 人，安装交流电缆桥架 82 米累计完成 68%，电缆沟开挖 235 米累计完成 68%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 17 人 ； 尖草坪区现场施工 13 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场 16#连接板加固。 晋中物流园工商业：直流侧质量整改，箱变围栏安装。 中唐项目：安装桥架，电缆沟开挖。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

		今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件整改。二期组件安装，椭圆管安装，支架方管焊接，组件之间接地线安装，组件验收整改。 场地剩余方管材料倒运至其他项目工地。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	