

## 监理日志（ ）

日期：2024年11月25日

天气：晴转阴

星期：一

气温：1~-8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	<p>1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 5 台，总人数 7 人。一期补充地块直流电缆敷设 1 个大棚累计完成 89%，逆变器电缆线及套管安装 1 个大棚累计完成 76%。二期补充地块直流电缆敷设 1 个大棚累计完成 87%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场 8 人 16#加固完成，17#连接板加固。</p> <p>3、晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。</p> <p>4、中唐项目:外线 8 人，箱变供电局验收、钢绞绳固定、电缆沟混凝土包封，现场道路浇筑混凝土。巡视现场发现箱变外围抹灰不符合设计要求、基础窗口未安装百叶窗、散水未做，已下发监理通知单（编号 016）要求施工单位进行整改。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>6、海南项目儋州白马井镇，今日验收 20 户用光伏，存在质量问题有逆变器并网箱无防雨罩、出线电缆缠绕钢管未做保护、接地扁铁焊接搭接面不足锈蚀需做防腐、套管需做防火泥封堵、个别组件背板电焊灼伤、斜撑角钢锈蚀严重需做防腐、户主反映存在较大渗漏现象、套管防火泥封堵不到位、组件间打胶不严密、户主反映渗漏点较多较严重、北立面缺一道柱间支撑、直流侧电缆未捆扎牢固、斜撑角钢未满焊。农户要求雨水管需沿墙落地设置，不要直排到屋面、电缆加绝缘子，需钢丝加固、导水槽未做落水管、直流侧电缆未做号码管、扁铁未固定，以上问题已汇总要求施工单位进行整改。</p>	
<b>施 工 情 况</b>	<b>施工单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 16 人；尖草坪区现场施工 7 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场 16#17#连接板加固。</p>

	<p>晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。</p> <p>中唐项目：箱变供电局验收、钢绞绳固定、电缆沟混凝土包封，现场道路浇筑混凝土。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期逆变器电缆及套管安装，直流电缆敷设。二期直流电缆敷设。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标