

监理日志（ ）

日期：2024年11月29日

天气：晴

星期：五

气温：10~-3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 5 台，总人数 7 人。一期补充地块方管焊接 0.5 个大棚累计完成 95%，北侧椭圆管倒运安装 1 个大棚累计完成 86%。巡视现场大风吹翻组件已整改，现场施工人员数量少，已要求施工单位尽快增加人员。</p> <p>2、交城襄大养殖场 13 人 5 立柱加固完成，4#、15#立柱加固，场地清表。今日管桩材料到场 128 根，累计到货 4008 根。龙兴项目 6 米管桩今天到场 340 根累计到场 340 根。</p> <p>3、晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。</p> <p>4、中唐项目:施工人员 4 人，敷设交流电缆 200 米累计完成 30%。剩余支架材料倒运。巡视现场发现倒运材料时操作人员未佩戴安全帽，现场立即制止其操作行为，要求总包单位安全管理人员现场监督其佩戴安全帽整齐规范操作，并对其进行批评教育，现场交流电缆施工人员数量少，要求施工单位增加人员。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>6、海南项目儋州白马井镇，今日验收 31+18=49 户用光伏，存在质量问题有：导水槽未做斜撑加固，水槽支架角钢未满焊；水槽搭接部位结构胶施打不到位，户主反映导水槽堵塞，溢水严重，漏至屋面墙面，并网箱避雷器打火，柱间支撑焊点未满焊、斜梁钢管锈蚀、后加导水槽悬挑支架未满焊、南立面导水槽需做找坡，存在渗漏、逆变器直流侧电缆无号码管、立柱钢管存在拼接、导水槽未安装雨水管、导水槽搭接部位未打结构胶密封、导水槽落水管缺一道卡扣管箍固定、立柱底座垫板未做防水、电缆缠绕钢管及转角未做保护、组件间防水有渗漏点、组件间漏打胶、直流侧电缆未捆扎固定，以上问题已汇总要求施工单位进行整改。</p> <p>7、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 074）。</p>	
	施 工 情 况	<p>施工单位</p>

	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工部位：</p> <p>1、太原市17万KW项目，晋源区（户用）： 安装完成69户，并网69户，并网2.74MW。</p> <p> 今日工作：交城襄大养殖场4#、15#立柱加固，场地清表。管桩材料到场。龙兴项目管桩材料到场。</p> <p>晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。</p> <p>中唐项目：敷设交流电缆，剩余材料倒运。参加监理例会。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成11户，并网11户，并网0.446MW。广立二期完成并网2.82MW，一期混凝土屋顶并网0.414MW。</p> <p> 今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期椭圆管安装，方管焊接。参加监理例会。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	