

## 监理日志（ ）

日期：2024年12月01日

天气：晴

星期：日

气温：10~-5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 5 台，总人数 7 人。一期补充地块拉杆安装 2 个大棚累计完成 68%，北侧椭圆管倒运安装 1 个大棚累计完成 89%。二期补充地块拉杆和椭圆管安装 2 个大棚累计完成 79%。巡视现场发现个别汇流箱接地线未安装，已要求施工单位进行整改。</p> <p>2、交城襄大养殖场 13 人，14#、15#立柱加固完成，场地清表引孔准备。</p> <p>3、晋中物流园工商业：4 人交流电缆桥架完善，等待接火。</p> <p>4、中唐项目:施工人员 4 人，敷设交流电缆 220 米累计完成 40%。巡视现场各施工作业面符合设计要求。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>6、海南项目儋州白马井镇，今日验收 16+34=50 户用光伏，存在质量问题有：导水槽支架角钢未满焊未满焊斜撑；柱间支撑及斜撑角钢未满焊；电缆套管及进出线口防火泥封堵不到位；组件底水槽搭接部位未打结构胶密封；直流侧电缆未捆扎固定；接地扁铁规格与设计不符；逆变器并网箱进出线口防火泥封堵不到位；直流侧电缆未捆扎固定，凌乱垂落；户主反映组件底水槽漏水严重，送出线电缆绝缘子脱落，以上问题已汇总要求施工单位进行整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 19 人；尖草坪区现场施工 7 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场 14#、15#立柱加固完成，场地清表引孔准备。</p> <p>晋中物流园工商业：交流电缆桥架完善，等待接火。</p> <p>中唐项目：敷设交流电缆。</p>

	<p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期二期椭圆管拉杆安装。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标