

监理日志 ()

日期: 2024 年 12 月 02 日

天气：晴

星期： 一

气温: 6~-6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 5 台，总人数 7 人。一期补充地块拉杆安装 2 个大棚累计完成 70%，北侧椭圆管倒运安装 1 个大棚累计完成 86%。二期补充地块拉杆和椭圆管安装 2 个大棚累计完成 81%。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。

2、交城襄大养殖场 19 人，13#立柱加固，2 台引孔机引孔 400 个（累计 1400 个）累计完成 32%，1 台打桩机打桩 468 根（累计 1318 根）累计完成 30%，现场测量桩间距 4.5 米和 7.2 米，地面露出桩高 3 米，由于场地土质坚硬引孔深度在 2 至 2.5 米之间，桩垂直度偏差在 0.1 至 0.3 度，对现场桩体材料进行检查，桩体完整性良好，符合设计要求。

3、晋中物流园工商业：等待接火，下午对箱变进行检查发现柜门闭合不上，内部垃圾未清理，线鼻子安装垫片偏小紧固不均匀，电缆不顺直，热缩套管有破损，现场交流电缆桥架盖子有未封闭地方，已要求施工单位尽快整改。

4、中唐项目:施工人员 4 人,敷设交流电缆 220 米累计完成 45%。巡视现场施工人员少,进度慢,要求施工单位尽快增加人员。

5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

6、海南项目儋州白马井镇，今日验收 12+14=16 户用光伏，存在质量问题有：送出线电缆需钢丝加固；导水槽支架未满焊未做斜撑；导水槽搭接部位未打结构胶密封；套管及进出线口防火泥封堵不到位；接地扁铁未固定；导水槽支架未满焊未做斜撑；立柱与斜梁焊点 点焊漏焊未满焊；立柱斜撑角钢未满焊；直流侧电缆未捆扎固定；立柱底座垫板及加劲板锈蚀；檩条切口锈蚀；立柱开间间距大于 3 米未做加固处理；户主反映要求①用彩钢瓦或玻璃钢封边挡雨②因要装修，需要移电表；户主反映要求导水槽雨水管引至地面落地设置；直流侧电缆未捆扎固定走线凌乱垂落；导轨螺栓锈蚀严重；斜梁钢管镀锌层脱落锈蚀；户主反映要求南立面 临街增加导水槽，以上问题已汇总要求施工单位进行整改。

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 23 人 ； 尖草坪区现场施工 7 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场 13#立柱加固，引孔打桩。 晋中物流园工商业：等待接火，巡查。 中唐项目：敷设交流电缆。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 今日工作：户用问题整改。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期二期椭圆管拉杆安装。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	