

监理日志（ ）

日期：2024年12月03日

天气：晴

星期：二

气温：8~-4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 5 台，总人数 7 人。一期补充地块拉杆安装 1 个大棚累计完成 90%，北侧椭圆管倒运安装 1 个大棚累计完成 87%。二期补充地块拉杆和椭圆管安装 1 个大棚累计完成 83%。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场 19 人，13#立柱加固，2 台引孔机引孔 225 个（累计 1625 个）累计完成 37%，1 台打桩机打桩 225 根（累计 1543 根）累计完成 35%，对现场桩顶标高桩间距垂直度进行检查，符合设计要求。</p> <p>3、晋中物流园工商业：施工人员 4 人，整改安装桥架及盖板、整改箱变接线头。</p> <p>4、中唐项目:施工人员 4 人，敷设交流电缆 180 米累计完成 48%，外线电杆安装五金和断路器。巡视现场施工人员少，进度慢，责令施工单位尽快增加人员。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>6、海南项目儋州白马井镇，今日验收 15+14=19 户用光伏，存在质量问题有：直流侧电缆走线凌乱垂落未捆扎固定；导水槽搭接部位漏打胶密封；导水槽支架未做斜撑，焊点未满焊；立柱斜撑角钢漏焊点焊；逆变器并网箱支架漏刷防腐；送出线电缆需钢丝加固；套管及进出线口防火泥封堵不到位；导水槽支架焊点未满焊，直流侧电缆未捆扎散落，屋面接地扁铁焊点锈蚀；组件底水槽漏打胶密封存在渗漏；立柱漏打斜撑焊点点焊漏焊；屋面导水槽雨水管脱落；落水管直排未落地；立柱最高点大于 3.5 米未加水平支撑；直流侧电缆捆扎不牢，走线凌乱散落；接地扁铁与立柱焊点锈蚀需做防腐；接地扁铁未刷黄绿漆未固定；立柱与斜梁焊点及配件螺栓锈蚀需做防腐；组件底水槽漏打胶；套管防火泥封堵不到位，以上问题已汇总要求施工单位进行整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		施工人员：17 万 KW 项目 27 人；尖草坪区现场施工 7 人。

	<p>通号工程局集团城建工程有限公司</p>	<p>施工部位：</p> <p>1、太原市17万KW项目，晋源区（户用）：安装完成69户，并网69户，并网2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场13#立柱加固，引孔、打桩。</p> <p>晋中物流园工商业：整改安装桥架及盖板、整改箱变接线头。</p> <p>中唐项目：敷设交流电缆，外线电杆安装五金和断路器。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成11户，并网11户，并网0.446MW。广立二期完成并网2.82MW，一期混凝土屋顶并网0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期二期椭圆管拉杆安装。</p>
<p>其他事项</p>		
<p>本日现场监理工作 人员</p>	<p>陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林</p>	
<p>记录人：李建廷</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标</p>	