

监理日志（ ）

日期：2024年12月04日

天气：晴

星期：三

气温：7~-5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 4 台，总人数 7 人。一期椭圆管和拉杆安装 1 个大棚累计完成 89%。二期补充地块拉杆和椭圆管安装 1 个大棚累计完成 84%。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场 19 人，1~17#连接板加固完成，16、5、4、14、15、13 立柱加固完成，今日施工：12#立柱加固，2 台引孔机引孔 270 个（累计 1895 个）累计完成 43%，1 台打桩机打桩 267 根（累计 1810 根）累计完成 31%，对现场桩顶标高桩间距垂直度引孔深度进行检查，符合设计要求。</p> <p>3、晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。</p> <p>4、中唐项目:施工人员 7 人，三层屋顶开始拖拉敷设交流电缆 220 米累计完成 50%。巡视现场施工人员少，进度慢，责令施工单位尽快增加人员。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> <p>6、海南项目儋州白马井镇，今日验收 13+12=25 户用光伏，存在质量问题有：直流侧电缆需捆扎固定；斜撑角钢存在漏焊；水槽个别部位漏打胶；直流侧电缆未捆扎固定垂落散落；导水槽支架未做斜撑未满焊；接地扁铁焊点锈蚀；送出线电缆需加钢丝；南立面导水槽搭接部位漏打胶；立柱钢管拼接较多；个别螺栓紧固不到位松动；组件底水槽搭接部位漏打胶存在渗漏点；部分焊点及螺栓配件锈蚀；接地扁铁规格与设计不符；斜撑存在点焊漏焊；屋面组件存在渗漏；直流侧电缆走线非常凌乱，垂落未捆扎；户主要求继续维修；户主咨询费用到账情况，要求提供合同文件；立柱斜撑角钢及底座加劲板锈蚀需防腐；立柱底座垫板上口漏刷防水；接地扁铁规格与设计不符，以上问题已汇总要求施工单位进行整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城	<p>施工人员：17 万 KW 项目 26 人；尖草坪区现场施工 7 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网</p>

	建工程有限公司	<p>69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场 12#立柱加固，引孔、打桩。</p> <p>晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。</p> <p>中唐项目：敷设交流电缆。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期二期椭圆管拉杆安装。</p>
其他事项		
本日现场监理工作	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	