

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 07 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 2~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 4 台，总人数 6 人。一期北侧组件整改 1 个大棚累计完成 93%，补充地块组件之间接地线安装 1 个大棚累计完成 95%，大棚侧面进出门框安装焊接 2 个大棚累计完成 18%。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。 2、交城襄大养殖场 9 人，今日施工：厂房加固，1~17#连接板加固完成，16、5、4、14、15、13、12 立柱加固完成。 3、晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。 4、中唐项目:外线施工人员 8 人，敷设交流电缆 1200 米累计完成 96%。巡视现场发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已立即责令其正确佩戴，现场要求施工单位管理人员加强安全管理。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 17 人 ； 尖草坪区现场施工 6 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场厂房加固。 晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。 中唐项目：敷设交流电缆。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件之间接地线安装，组件整改。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	