

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 09 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 6~-6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 4 台，总人数 6 人。一期北侧组件整改 1 个大棚累计完成 94.8%，补充地块组件之间接地线安装 1 个大棚累计完成 100%，椭圆管安装 1 个大棚累计完成 87%。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。 2、交城襄大养殖场加固 9 人，3#厂房加固。 3、交城新兴种猪养殖场 8 人，1 台叉车场地清表，1 台引孔机引孔 120 个累计 120 个完成 14%，1 台打桩机打桩 50 根共计 50 根累计完成 6%。今天到场 8 米长管桩材料 238 根累计 238 根。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体材料完整性进行检查，符合设计要求。对到场管桩材料进行检查，管桩长度、壁厚、预埋植筋数量、桩体砼强度检查，符合设计要求，资料合格证齐全。 3、晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。 4、中唐项目:外线施工人员 7 人，电缆头制作，汇流箱接线、电缆井盖板支模。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。 5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 24 人 ； 尖草坪区现场施工 6 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：交城襄大养殖场 3#厂房加固。 新兴种猪养殖场：清表、引孔、打桩、管桩材料到场。 晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。 中唐项目：电缆头制作，汇流箱接线、电缆井盖板支模。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件之间接地线安装，组件整改， 椭圆管安装。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	