

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 10 日

天气： 阴

星期： 二

气温： 6~-6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 4 台，总人数 6 人。一期组件整改 1 个大棚累计完成 95%，椭圆管安装 1 个大棚累计完成 88%。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场加固 9 人，引孔打桩 4 人，场地清表，3#厂房加固，引孔 47 个累计 2482 个完成 57%，打桩 47 根累计 2392 根完成 54%。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场 5 人，1 台引孔机引孔 80 个累计 140 个完成 17%，1 台打桩机打桩 63 根共计 113 根累计完成 14%。今天到场 8 米长管桩材料 204 根累计 612 根。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体材料完整性进行检查，符合设计要求。对到场管桩材料进行检查，管桩长度、壁厚、预埋植筋数量、桩体砼强度检查，符合设计要求，合格证等资料齐全。</p> <p>4、晋中物流园工商业：施工人员 5 人，今日接火并网 3.5MW，运行正常。</p> <p>5、中唐项目:外线施工人员 7 人，直流侧整改 2 人，箱变接线，汇流箱接线、电缆井混凝土盖板制作，直流侧爬梯、防火封堵整改。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。</p> <p>6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> |                                                                                                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>施工人员：17 万 KW 项目 32 人 ； 尖草坪区现场施工 6 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场 3#厂房加固，场地清表，引孔打桩。</p> <p>新兴种猪养殖场：引孔、打桩、管桩材料到场。</p> <p>晋中物流园工商业：接火并网。</p> |

|                |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                         | <p>中唐项目：箱变接线，汇流箱接线、电缆井混凝土盖板制作，直流侧爬梯、防火封堵整改。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 <b>2.82MW</b>，一期混凝土屋顶并网 <b>0.414MW</b>。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期组件整改，椭圆管安装。</p> |
| 其 他<br>事 项     |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝    姜仁波   李建廷   蔡扣林   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人：李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |                                                                                                                                                                                                                  |